

FB VI - BAUEN UND PLANEN

FB VII - TIEFBAU

	Seite
Städtischer Hochbau	86
Stadtplanung / Bauleitplanung	89
Straßen und Brücken	93
Straßenbeleuchtung	98
Beiträge / Städtische Kanalisation	100
Wasserversorgung	102
Straßenreinigung	103
Strom-, Gas- und Ölverbrauch/-kosten	104
Bestandsübersicht Fuhrpark	105
Straßenbau	108
Grünanlagen	108
Klimaschutz / Klimamanagement	110
Friedhofswesen	111
Bauordnung	112

STÄDTISCHER HOCHBAU

Durchgeführte Maßnahmen in 2021

NEUBAU RATHAUS

Planung / Ausführung

Nachdem der Rat am 11.02.2020 den Bau des Rathauses mit einer Tiefgarage mit 9 Stellplätzen für beschlossen hat konnte die Planung im Februar 2020 richtig starten. Im Mai wurde der Bauantrag eingereicht und im August die Baugenehmigung erteilt. Parallel erfolgte die statische Berechnung und Ausschreibung der Erd- und Rohbauarbeiten. In Vorbereitung auf den Bau wurde im Herbst 2020 das alte Veranstaltungsgebäude der Sparkasse abgerissen und im April das Haus Strop, Lange Straße 23.

Am 19.März erfolgte der 1. Spatenstich und der Baubeginn startete dann wie geplant mit den Erdarbeiten am 22. März 2021. Nach Erstellung der Baugrube und Verlegung der Entwässerungsleitungen wurde im Mai die 1150 m² große und zum Teil 1 m dicke Bodenplatte hergestellt. Die aufwendige Erstellung des Untergeschosses mit Tiefgareneinfahrt, Unterfahrt für den Aufzug und Decke dauerte ca. 3 Monate, da sämtliche Wände aus Beton hergestellt wurden. Auch in den Geschossen sind sämtliche tragende Wände aus Beton und somit folgte das Erd-, 1. und 2. Obergeschoss im Abstand von 6-8 Wochen. Aufgrund von kleineren Lieferengpässen kam es immer mal wieder zu Verschiebung von Arbeiten welche aber keine großen Auswirkungen auf die gesamte Bauzeit hatten, sodass voraussichtlich wie geplant der Rohbau im April 2022 fertiggestellt sein wird.

KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

KITA Boke, Gregor-Mendelstraße

Erneuerung der Bodenbeläge und Wandanstriche der Gruppenräume (1-3) 15.000 €

KITA Anreppen

Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes 13.550 €

KITA Ostenland

Die mittelfristige Kinderbedarfsplanung sah für den Ortsteil Ostenland einen weiteren Bedarf an Betreuungsplätzen vor. Auf Empfehlung des Landesjugendamtes wurde der Anbau im hinteren Bereich der Kita realisiert.

Der Kindergartenanbau umfasst eine Fläche von 190 qm. Geschaffen wurden neben dem neuen Gruppen- und Gruppennebenraum auch ein Personal- und Differenzierungsraum, ein Wasch- und Wickelraum sowie ein Lager- und Putzmittelraum. Einzelne Arbeiten konnten noch nicht abgeschlossen werden und folgen im März dieses Jahres.

Die Baukosten betragen voraussichtlich etwa 540.000€.

KITA Sudhagen

Im Ortsteil Sudhagen bestand ein Fehlbedarf an Betreuungsplätzen, weshalb ein Provisorium für eine 4. Kindergartengruppe in Form einer Containeranlage erstellt wurde.

Das Provisorium grenzt direkt an den Außenbereich der Einrichtung, wodurch die Kinder den Außenbereich gemeinsam nutzen können.

Das gesamte Vorhaben konnte mit allen Restarbeiten im November 2021 fertig gestellt werden und die Kosten zur Herrichtung des Standortes (ohne Miete für die Container) betragen 20.300 €.

Allgemeine Bauunterhaltung Kitas: 45.964 €

SCHULEN

Gymnasium Delbrück

Für die energetische Sanierung des Gymnasiums wurde im Januar 2019 das EU-weite Verhandlungsverfahren nach § 17 VgV der Planungsleistung veröffentlicht und im Juli der Auftrag an das Büro Schmersahl, Biermann + Prüßner aus Bad Salzuflen erteilt. In den Sommerferien 2019 wurde dann das gesamte Gebäude aufgemessen und auf dieser Grundlage neue Bestandspläne erstellt. Da die Schule wieder zum G9 zurückkehrt wurde dann das Raumprogramm in Abstimmung mit der Schulleitung überarbeitet und ein Vorentwurf im UBP am 05.12.2019 vorgestellt.

Im Januar 2020, wurde wie im UBP vorgestellt, ein Bürgerbildungszentrum im Gymnasium implementiert werden und von der Bezirksregierung Detmold eine eventuelle Förderung über das neu geplante ISEK in Ausschicht gestellt. Daraufhin wurde parallel zur Erstellung des ISEK der Grundriss sowie das Nutzungskonzept des Gymnasiums überplant und eine Kostenberechnung erstellt. Diese Ergebnisse sind dann im UBP am 24.10.2020 vorgestellt und am 07.10.2020 im Rat beschlossen worden. Der Förderantrag ist dann im Dezember 2020 eingereicht worden und im April 2021 erfolgte die Förderzusage. Parallel wurde im Winter 2020/21 die TGA-Leistung EU-weit ausgeschrieben und am 19.02.2021 das Büro enertec aus Lippstadt beauftragt. Im Nun erfolgte die Planung und Ausarbeitung der Erweiterung und Sanierung des Gymnasiums. Da die Schule im Betrieb erweitert und saniert werden soll wurde sie in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Und um diese Abschnitte dann Nutzungsfrei zu bekommen sollten dann die Bauarbeiten mit dem Aufstellen einer Containeranlage für 8 Klassen im Herbst 2021 starten. Leider musste die Ausschreibung der Containeranlage aus wirtschaftlichen Gründen aufgehoben und neu ausgeschrieben werden. Da die Schulleitung durch aufwendige Raumumplanung und mit Hilfe von 2 Kunsträumen in einer kleinen Containeranlage es trotzdem möglich machte die betroffenen Klassen frei zu räumen konnte mit den aufwendigen Abbrucharbeiten in den Winterferien begonnen werden. Im Frühjahr 2022 wird dann erfolgter 2ter Ausschreibung die Containeranlage aufgestellt und nach den Osterferien soll mit der Erweiterung bzw. Aufstockung begonnen werden.

GS Delbrück, Johannes-Grundschule - Sanierung OGS

Erneuerung Fenster, Fassadenanstrich, neue Dacheindeckung inkl. Dämmung, Bodenbeläge und Anstrich – Fertigstellung Oktober 2021 237.000 €

GS Boke

GS, OGS und Sporthalle – Einbau einer elektronischen Schließanlage 9.000 €

Allgemeine Bauunterhaltung Schulen: 134.245 €

Sport- und Mehrzweckhallen

Allgemeine Bauunterhaltung Sport- und Mehrzweckhallen: 49.142 €

Feuerwehrgerätehäuser

Feuerwehrgerätehaus Bentfeld

Erweiterung Fahrzeughalle und Sanierung (Entwässerung, Tore, Sanierung und erweiterung der Toilettenanlage etc.) 138.000 € (+118.000€ Toilettenanlage)
Mit der Planung der Maßnahme wurde in 2020 begonnen.

Allgemeine Bauunterhaltung Feuerwehrgerätehäuser: 50.620 €

Geplante Maßnahmen 2022

Kindergärten

Kita Schöning

Laut Kindergartenbedarfsplanung wird eine weitere Gruppe für den Ortsteil Schöning benötigt. Dazu wird der bereits angebaute Teil des Gebäudes aufgestockt.

Geplant ist die Inbetriebnahme der neuen Räumlichkeiten für August 2022. Die Kosten sind mit 565.000 € angesetzt.

Schulen

Bau einer Zweifachsporthalle in Delbrück-Mitte

Planung

1.320.000 €

Umbau eines Kunstraumes zur Schulküche

107.000 €

Sonstige

Sanierung der Heizung im DG-Haus Anreppen und Kita Anreppen

161.000 €

Feuerwehrgerätehaus Lippling

Erneuerung Einfahrtsbereich

59.000 €

Feuerwehr Ostenland

Planung

840.000 €

Sportplatz Sudhagen

Planung und Erstellung

200.000 €

Bau einer Photovoltaikanlage Boke

60.700 €

Bau einer Photovoltaikanlage Westenholz

59.100 €

Bau einer Photovoltaikanlage Marienschule

41.200 €

Heizungsanlage Dorfhaus Anreppen

239.400 €

Allgemeine Bauunterhaltung

(Reparaturen, Wartungen, Prüfungen)

- Kitas, Schulen
- Sport-und Mehrzweckhallen, Sportheime
- Sonst. Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser
- Feuerwehrgerätehäuser
- Sonst. Gebäude

440.000 €

STADTPLANUNG / BAULEITPLANUNG

Flächennutzungsplanverfahren

Im Jahr 2021 wurden, wie nachfolgend einzeln aufgeführt, vier Änderungsverfahren begonnen, für zwei wurde der Offenlegungsbeschluss gefasst und zwei Verfahren konnten zur Rechtskraft gebracht werden:

- 64. Änderung:** Darstellung einer „Gewerblichen Baufläche“ im Bereich „Schöninger Straße“ in Delbrück-Schöning
- Feststellungsbeschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses (nach Übertragung der Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund der pandemischen Lage) am 29.04.2021
Der Abschluss des Verfahrens erfolgte mit Erteilung der Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold am 09.07.2021 und der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt am 03.08.2021.
- 65. Änderung:** Darstellung einer „Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“ im Bereich „Schlinger Straße/Friedhofsweg“ in Delbrück-Hagen
- Feststellungsbeschluss des Rates am 24.06.2021
Der Abschluss des Verfahrens erfolgte mit Erteilung der Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold am 24.08.2021 und der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt am 26.08.2021.
- 67. Änderung:** Darstellung einer „Wohnbaufläche“ sowie einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ im Bereich „Schlinger Straße/Rixelstraße“ in Delbrück-Hagen
- Änderungsbeschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses (nach Übertragung der Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund der pandemischen Lage) am 25.03.2021
Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren vom 21.04.2021 bis zum 21.05.2021
Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Feststellungsbeschlusses wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold und der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.
- 68. Änderung:** Darstellung einer „Wohnbaufläche“ sowie einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ im Bereich „Klosterweg“ in Delbrück-Anreppen
- Offenlegungsbeschluss des Rates am 09.09.2021
Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Feststellungsbeschlusses wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold und der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.
- 69. Änderung:** Darstellung einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ im Bereich „Bereich Westerwieher Straße - Detmolder Weg“ in Delbrück-Lipling
- Änderungsbeschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses (nach Übertragung der Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund der pandemischen Lage) am 29.04.2021
Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren vom 21.05.2021 bis zum 21.06.2021

Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Feststellungsbeschlusses wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold und der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

- 70. Änderung:** Darstellung „Sonstiges Sondergebiet“ (SO) mit der Zweckbestimmung „Drive-In-Schnellrestaurant“ im Bereich „Anreppener Straße/Bundesstraße 64“ in Delbrück-Mitte

Offenlegungsbeschluss des Rates am 16.12.2021

Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Feststellungsbeschlusses wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold und der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

- 71. Änderung:** Darstellung „Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel“ (SgE) – Art der Nutzung „Verbrauchermärkte – Lebensmittel-Vollsortimenter“ im Bereich „Lange Straße/Südstraße“ in Delbrück-Mitte

Änderungsbeschluss des Rates am 16.12.2021

Nach Durchführung des zweistufigen Beteiligungsverfahrens und Fassung des Feststellungsbeschlusses wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold und der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

- 72. Änderung:** Darstellung „Gewerbliche Baufläche“ (G) im Bereich „Heinrich-Bette-Straße“ in Delbrück-Mitte

Änderungsbeschluss des Rates am 16.12.2021

Nach Durchführung des zweistufigen Beteiligungsverfahrens und Fassung des Feststellungsbeschlusses wird das Verfahren nach Einholung der Genehmigung durch die Bezirksregierung Detmold und der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Bebauungsplanverfahren

Im Jahr 2021 wurden, wie nachfolgend einzeln aufgeführt, neun Planverfahren begonnen, zwei weitergeführt und sechs zur Rechtskraft gebracht:

Delbrück-Mitte

Aufstellungsbeschluss: Nr. 123 „2. Erweiterung Industriegebiet Ostenländer Straße“
Der Rat der Stadt Delbrück hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.
Nach Durchführung des zweistufigen Beteiligungsverfahrens und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in Abhängigkeit zur 72. Änderung des Flächennutzungsplanes nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 129 Verbrauchermarkt Lange Straße“
Der Rat der Stadt Delbrück hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.
Nach Durchführung des zweistufigen Beteiligungsverfahrens und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in Abhängigkeit zur 71. Änderung des Flächennutzungsplanes nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Änderungsbeschluss: Nr. 19 „Am Haustenbach“ in Delbrück-Mitte, 2. Änderung
Nach Beschlussfassung des Rates über die Änderung des Bebauungsplanes im Wege des beschleunigten Verfahrens

gem. § 13a BauGB am 09.09.2021 fand die Information der Öffentlichkeit bzw. der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 19.11.2021 bis zum 03.12.2021 einschließlich statt.

Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Nr. 53 „Schlingfeld“, 4. Änderung

Nach Beschlussfassung des Rates über die Änderung des Bebauungsplanes im Wege des beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB am 09.09.2021 fand die Information der Öffentlichkeit bzw. der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 21.09.2021 bis zum 05.10.2021 einschließlich statt.

Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Offenlegungsbeschluss: Nr. 128 „McDonalds“

Der Rat der Stadt Delbrück hat in seiner Sitzung am 16.12.2021 die Offenlegung des Bebauungsplanes beschlossen.

Nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in Abhängigkeit zur 70. Änderung des Flächennutzungsplanes nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

abgeschlossen und
rechtskräftig:

Nr. 53 „Schlingfeld“, 3. Änderung

Delbrück-Anreppen

Offenlegungsbeschluss: Nr. 126 „Kita Klosterweg“

Der Rat der Stadt Delbrück hat in seiner Sitzung am 09.09.2021 die Offenlegung des Bebauungsplanes beschlossen.

Nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in Abhängigkeit zur 68. Änderung des Flächennutzungsplanes nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Delbrück-Bentfeld

Aufstellungsbeschluss: Nr. 130 „Wohnprojekt Bentfelder Straße“

Nach Beschlussfassung des Rates über die Aufstellung des Bebauungsplanes im Wege des beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB am 04.11.2021 fand die Information der Öffentlichkeit bzw. der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 19.11.2021 bis zum 03.12.2021 einschließlich statt.

Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Delbrück-Boke

Änderungsbeschluss: Nr. 31 „Auf dem Brocke“, 3. Änderung

Nach Beschlussfassung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses (nach Übertragung der Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund der pandemischen Lage) über die Änderung des Bebauungsplanes im Wege des beschleunigten Verfahrens gem. § 13a BauGB am 25.03.2021 fand die Information der Öffentlichkeit bzw. der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 21.04.2021 bis zum 05.05.2021 einschließlich statt.

Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

abgeschlossen und
rechtskräftig:

Nr. 118 „Remmerts Kamp“

Delbrück-Lippling

Aufstellungsbeschluss:

Nr. 127 „Kita Detmolder Weg“

Nach Beschlussfassung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses (nach Übertragung der Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund der pandemischen Lage) über die Aufstellung des Bebauungsplanes am 29.04.2021 fand die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit bzw. der Behörden und Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 21.05.2021 bis zum 21.06.2021 einschließlich statt.

Lage)

sonstigen

Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in Abhängigkeit zur 69. Änderung des Flächennutzungsplanes nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

Delbrück-Hagen

Aufstellungsbeschluss:

Nr. 124 „Lipshof“

Nach Beschlussfassung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses (nach Übertragung der Entscheidungsbefugnisse des Rates aufgrund der pandemischen Lage) über die Aufstellung des Bebauungsplanes am 25.03.2021 fand die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit bzw. der Behörden und Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 21.04.2021 bis zum 21.05.2021 einschließlich statt.

Lage)

sonstigen

Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren in Abhängigkeit zur 67. Änderung des Flächennutzungsplanes nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

abgeschlossen und
rechtskräftig:

Nr. 4 „Lipsmeier“, 2. Änderung

Delbrück-Ostenland

Aufstellungsbeschluss:

Nr. 125 „Horstfeld II“

Nach Beschlussfassung des Rates über die Aufstellung des Bebauungsplanes im Wege des beschleunigten Verfahrens gem. § 13b BauGB am 09.09.2021 fand die Information der Öffentlichkeit bzw. der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom 21.09.2021 bis zum 05.10.2021 einschließlich statt.

Nach Durchführung der Offenlage und Fassung des Satzungsbeschlusses wird das Verfahren nach der entsprechenden Veröffentlichung im Amtsblatt abgeschlossen.

abgeschlossen und
rechtskräftig:

Nr. 30 „Heisterkamp“, 5. Änderung

Delbrück-Schöning

abgeschlossen und

Nr. 120 „Schnittker“

Nr. 122 „Borgmeier“

STRASSEN- UND BRÜCKENBAU

Abgeschlossene Maßnahmen 2021

Neues Zentrum Delbrück 3. BA Alter Markt, Graf-Sporck-Straße, Thülecke + Lipplinger Straße, veranschlagte Gesamtkosten ca. 2.000.000 €. Zweites Ausschreibungsverfahren war erfolgreich, Auftrag vom 04.10.2018 i. H. v. rd. 1.800.000,00 € (Alle Gewerke), die Arbeiten wurden nach Karneval 2019 aufgenommen. Die Abnahme erfolgte am 09.03.2020. Die Prüfung der Schlussrechnungen und Endabrechnung für den 3. BA läuft allerdings noch und steht derzeit kurz vor dem Abschluss.

Die Arbeiten am 4. BA Marktstraße i. H. v. rd. 395.000,00 € (inkl. Kanal und Wasserleitung sowie Tiefbau für die Beleuchtung) wurden am 24.11.2021 förmlich abgenommen. Danach wurden noch Restarbeiten an den Baumscheiben inkl. deren Anpflanzung durchgeführt. Die Arbeiten starteten im April 2021. Die Endabrechnung erfolgt in 2022. Danach gilt das ursprüngliche IHK als abgeschlossen.

Die Prüfung der Schlussrechnung zur Baustraße BG „Horstfeld“ wurde im Februar 2022 abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte bereits am 26.03.2020. Die Gesamtkosten für die Baustraße wurden auf rd. 145.000 € festgestellt. Der Auftrag belief sich auf rd. 158.000 €.

Abrechnung der drei Parkplätze an der Himmelreichallee/Boker Str., die Anfang Dezember 2020 fertiggestellt und abgenommen wurden. Auftragssumme rd. 213.000,00 €. Bis auf den Schotterparkplatz auf dem Grundstück des neuen Rathauses wurden die Parkplätze kostengünstig und nachhaltig mit Recyclingschotter ausgeführt. Die Endabrechnung wurde 2021 abgeschlossen. Die Gesamtkosten für die drei Parkplätze wurden auf rd. 217.000 € festgestellt. Ing. Leistungen durch den FB 6.

Der Parkplatz an der Langen Straße 27 wurde als Ergänzungsauftrag zu den v. g. drei Parkplätzen asphaltiert. Die festgestellten Baukosten betragen rd. 11.000 €.

Abrechnung der Maßnahme Gehweg „Paradiesstraße“ L 815, Auftragssumme rd. 94.000,00 €. Die Schlussrechnung über rd. 82.000,00 € wurde geprüft und auf 81.855,99 € festgestellt. Planung und Bauleitung durch den FB 6.

Für die Umsetzung Lange Straße West wurden Fördermittel i. H. v. 382.000,00 € (70 %) von der Bezirksregierung bewilligt. Aufgrund der Anliegergespräche ist die Umsetzung der Maßnahme derzeit nicht möglich. Da zu viele vorhandene Parkplätze bei einem barrierefreien Ausbau für entsprechend ausreichend Gehwegflächen entfallen müssen wurde der Ausbau bis auf weiteres ausgesetzt. Dies wurde den Anliegern in einer Bürgerversammlung im August 2021 dargestellt und erläutert.

Die Sanierung der Radwege Rasenweg und Klosterweg musste aufgrund des Arbeitspensums verschoben werden und konnte nun in 2021 durchgeführt werden. Planung und Bauleitung durch den FB.

Der Straßenendausbau „Buchsbaumweg“ sowie der Bau einer neuen, barrierefreien beidseitigen Haltestelle Höhe „Buchsbaumweg“ in Sudhagen wurden im August 2021 förmlich abgenommen. Der Bauauftrag belief sich auf rd. 461.000 €. Die Schlussrechnung wurde zwischenzeitlich geprüft und auf eine Summe von 451.680,03 € festgestellt.

In 2019 erfolgte die abschließende Abrechnung mit Fa. Beck zur LSW B 64 Tegetfeld/Südstr.. Für die noch ausstehenden Mängelbeseitigungsarbeiten mussten Gespräche auch mit dem Landesbetrieb geführt werden. Die Ausführung erfolgt nun Anfang 2022.

Die Baustraßen der Baugebiete „Schnittker“ und „Brakendiek“ wurde 2021 abgenommen und zur Bebauung frei gegeben.

Ausschreibung von Brückenkontrollen nach DIN 1076 (Nebenprüfungen) durch den FB VI.

Begleitung zur Kontrolle der laufenden Bauarbeiten der Deutschen Glasfaser (Straßen- und Leitungsbestand der Stadt Delbrück ist zu schützen).

Für Deckensanierungsarbeiten u. A. Walde, Jügendamm und Ostenländer Straße (Umsetzung zusammen mit den Haltstellen), wurden von der Bezirksregierung Fördermittel i. H. v. 142.800,00 € bewilligt. Das für 2021 veranschlagte Budget zur Deckensanierung beläuft sich auf 550.000,00 €. Die Arbeiten wurden Anfang 2022 abgeschlossen und die Fördergelder der v. g. „Erhaltungsinvestitionen“ wurden fristgerecht abgerufen und von der Bezirksregierung ausgezahlt.

Für Deckenerneuerung auf Wirtschaftswegen in 2021 wurden ca. 680.000 € aufgewendet. Ein Großteil konnte durch die v. g. Fördermittel aus „Maßnahmen der Erhaltungsinvestitionen“ gedeckt werden

Weitere Unterhaltungsmaßnahmen:

Brückengeländer Sanierung 20.000€
Sanierung Durchlass Am Freien Stuhl 10.000€
Decken Sanierung Feldmarkstraße 9.000€
Radwegsanierung Klosterweg-Rasenweg 34.000€
Bauwerk verfüllt Brückenweg 5.000€

Weitere Unterhaltungsmaßnahmen die bereits Anfang 2022 fertig gestellt wurden:

Rigolen Sanierung Auf dem Brocke 25.000€
Straßenentwässerungsleitung umlegen Birkenweg 7.000€
Reparatur Fahrbahn Anton Pieper Straße 3.000€

Laufende und neue Maßnahmen 2022

Mit der Ausführung zum Straßenendausbau „Jakobstraße“ und „Schlaunstraße“ wurde Mitte August 2021 im Bereich „Knochenhorst“ begonnen. Die Bauarbeiten werden ca. zwei Jahre andauern und in für sich abgeschlossenen Bauabschnitten umgesetzt. Der Bauauftrag i. H. v. 3.049.867,42 € beinhalten u. A. auch die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen und die Sanierung des Gewässers.

Für die Unterführung der B 64 hatten die Einplanungsgespräche bei der Bezirksregierung im Herbst 2018 zum Erfolg geführt, die Bewilligung von Fördermitteln kam im Dezember 2019. In 2020 erfolgte die Detailplanung und das Ausschreibungsverfahren für das Kreuzungsbauwerk.

Der Auftrag für die Baustellenumfahrung und das Kreuzungsbauwerk i. H. v. Brutto 1.199.631,67 € wurde am 14.08.2020 erteilt. Danach wurden Kampfmittelsondierungen durchgeführt und die Baustellenumfahrung angelegt. Im März 2021 haben die Ausschachtungs- und Verbauarbeiten stattgefunden. Ab April 2021 erfolgt die Vorbereitungen der Betonbauarbeiten. Die Bearbeitung inkl. Prüfung der Statik und Ausführungsplanungen des Kreuzungsbauwerkes wurden im Zuge des Auftrages an die Baufirma vergeben und konnten Mitte März zum Abschluss gebracht. Die Freigabe der Pläne durch den FB 6 erfolgte in Abstimmung mit dem Landesbetrieb im März 2021. Das Kreuzungsbauwerk konnte zum Großteil im Spätherbst 2021 fertiggestellt werden und wurde gemeinsam mit dem Landesbetrieb am 22.02.2022 abgenommen.

Die Entwässerungsanlage für die Unterführung wurde als Auftragsweiterung an die Baustraßen im BG Lerchenweg angehängt. Die Entwässerung erfolgt mittels Freigefällekanal in die Mulde am Böschungsfuß der B 64.

Noch in 2022 sollen dann auch die Ausschreibungen der restlichen Lärmschutzwände und der Straßenbauarbeiten u. A. Rampenanlagen, Unterführung und Minikreis Rietberger Straße erfolgen. Die Ausführung ist für die zweite Jahreshälfte 2022 vorgesehen. Es ist derzeit beabsichtigt die Vollsperrung der Rietberger Straße im Bereich um die Sommerferien einzuplanen.

Die Planung zum Endausbau „Niggeweg“ in Steinhorst wurde abgeschlossen und eine Bürgerinformation durchgeführt. Die Ausschreibung erfolgt im Frühjahr 2022.

Die Planung zum Ausbau Mergelweg und Boikweg wurde abgeschlossen und eine Bürgerinfo durchgeführt. Der Bauauftrag i. H. v. 284.011,41 € wurde am 24.02.2022 erteilt. Die Bauarbeiten sollen nach Ostern beginnen und bis Ende 2022 abgeschlossen werden.

Die Planung zum Ausbau der Straßen im BG „Schlinger Straße“ wurden abgeschlossen und eine Bürgerinfo durchgeführt. Die Ausschreibung erfolgt im Frühjahr 2022. Ein Abschluss der Maßnahmen bis Ende 2022 wird angestrebt.

Noch in 2022 sollen die Entwurfsplanungen für den Straßenendausbau der Baugebiete „Speits Kamp“ (Leubuser Weg und Teilstück Stettiner Straße) sowie BG „Suternstraße“ (Heisenbergstr.) erarbeitet werden. Die Honorarvergaben sollen im Sommer 2022 erfolgen, Ausbau 2023. Außerdem soll der Straßenausbau des Stichweges Hermannstraße zeitnah durchgeführt werden.

Die Planungen zum Ausbau des Grünen Platzes inkl. der Parkplätze Sparkasse und Rathaus, sowie einem Teilstück der Kleinen Straße als Fahrradstraße stehen vor dem Abschluss. Die Ausschreibung erfolgt im Frühjahr 2022 sobald für die Kleine Straße von der Bezirksregierung ein vorzeitiger förderunschädlicher Baubeginn nach FöRiNah zugesagt wurde. Die anstehende Ausschreibung beinhaltet außerdem Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten der Kleinen Straße sowie Erdarbeiten der Beleuchtungs- und EDV Anlagen. Die geplante Fontänenanlage wird aus fördertechnischen Gründen bereits vorher erstellt.

Bürgerradweg „Kaunitzer Straße“ Lückenschluss bis Kaunitz, die Vereinbarung zwischen Straßen NRW und der Stadt Delbrück sowie Zuwendungen durch das Land für den Bürgerradweg sind bereits erfolgt. Die Festlegung der Trasse konnte zwischenzeitlich mit den beteiligten Behörden abgestimmt werden. Der erforderliche Grunderwerb sowie die Erlangung der Baurechte (z.B. Landschaftspflegerischer Beitrag) wurden durchgeführt. Die Bauarbeiten zum 1. BA bis zur „Steinbreite“ wurden ausgeschrieben (Submission am 08.04.2022). Die Gesamtbaukosten inkl. der erforderlichen Brückenbauwerke liegen bei rd. 1.000.000 €, die Brücken einschließlich aller Nebenkosten werden vom Land getragen, die reinen Baukosten für den Radweg werden zum Großteil vom Land getragen. Die Bauarbeiten am 1. BA sollen im Frühsommer abgeschlossen sein, so dass der Radweg genutzt werden kann. Die Planung und Umsetzung der Emsbrücke und des 2. BA bis zur Stadtgrenze sollen zeitnah erfolgen.

Die Baustraßen im BG Lerchenweg inkl. der Wege am Lärmschutz werden bis Ostern fertiggestellt sein. Das Baugebiet kann also noch vor Ostern 2022 abgenommen und dann frei gegeben werden. Die Maßnahmen wurde EU weit ausgeschrieben. Der Auftrag der Baustraßen inkl. Schotterwege und Arbeiten am Lärmschutzwall betragen 791.197,68 €. Ein Teil der Arbeiten am Lärmschutzwall wurden bereits u. A. im Zuge des Kanalbaus und bei der Erstellung eines Sicherungsbauwerkes (zur Sicherung von mit Teer belastetem Oberboden) durchgeführt.

In 2022 erfolgt der Bau der Baustraßen der Baugebiete „Remmerts Kamp“ und „Lippshof“. Die Umsetzung der Baustraßen der Baugebiete „Horsfeld“ 2. BA und „Höber“ sind für 2023 eingeplant.

Für Maßnahmen im Rahmen der Nahmobilität „Ergänzung von FGÜ an Kreisverkehren“ wurde alle beantragten Fördermittel bewilligt. Als erste Maßnahmen wurden der Kreisverkehr in Lippling und die Minikreisverkehre an der Ostenländer Straße bis April 2022 durchgeführt. Die Abrechnung und der Abruf der Fördermittel nach FöRiNah erfolgt im Laufe des Jahres. Der Kreisverkehr in Steinhorst konnte, aufgrund der erforderlichen gemeinsamen Planungsschritte und einer noch zu treffenden Vereinbarung mit dem Landesbetrieb, bislang noch nicht umgesetzt werden. Für den Kreisverkehr Steinhorst inkl. Sanierung und Planungen zum Ausbau der Neubrückstraße wurde ein Ing. Büro hinzugezogen. Voraussichtliche Ausführung frühestens 2023.

Insgesamt sind sieben Kreisverkehre beantragt worden. Bei Gesamtkosten von 530.000,00 € beträgt die Förderung rd. 370.000 € (70 %). Die Umsetzung der offenen Maßnahmen erfolgt zeitnah. Ein Abschluss aller Maßnahmen bis spätestens 2024 ist angestrebt. Der Antrag nach FöRiNah beinhaltete ebenso die Förderung zum Bau einer Querungshilfe auf der „Rietberger Straße“ Höhe Bendixwall und Tankstelle.

Der Antrag wurde noch um die Treppenanlage zur Brockestraße ergänzt, auch diese Fördermittel wurden bereits von der Bez.-Reg. bewilligt. Ing.-Leistungen bis auf Steinhorst durch das Bauamt.

Brückenbauwerke nach DIN 1076 im Stadtgebiet Delbrück, weitere Auswertungen und Maßnahmenkatalog in 2022 sowie Prüfung und ggf. Abbruch der bislang wegen Zeitmangel verschobenen Problematik zur Entenwegbrücke sowie allg. Geländearbeiten und Reparaturen an einzelnen Bauwerken. Ing.-Leistungen bis auf statische Berechnungen durch das Bauamt.

Der Ersatzneubau der Haustenbachbrücke HB-27 wurde aufgrund der Maßnahmendichte und fehlender Kapazitäten beim FB 6 immer wieder verschoben, konnte Anfang 2022 aber überplant und ausgeschrieben werden. Zur Submission am 24.03.2022 lag ein Angebot i. H. v. rd. 223.000 € vor. Die geschätzten Baukosten lagen bei 150.000 €. Eine Entscheidung zur Freigabe von Überplanmäßigen Ausgaben steht derzeit noch aus.

Erneuerung der Fußgängerbrücke Krollbach in Ostenland, veranschlagte Kosten 50.000 €

Für eine Mobilstation (Fahrradabstellanlage mit Lademöglichkeiten für Räder und PKW) an der Himmelreichallee wurden Fördermittel aus „Stadt und Land“ beantragt. Die Gesamtkosten wurden auf rd. 170.000 € geschätzt.

Geh-/Radweg „Lippeweg“ in Boke: Top. Bestandaufnahme wurde vorgelegt, vom Bauamt wurde ein Entwurf erstellt und im Mai 2019 eine Förderung aus Mitteln der Nahmobilität beantragt, veranschlagt sind 125.000 €. Für den bislang noch fehlenden Grunderwerb zeichnet sich mittlerweile eine Lösung ab. Komplette Ing.-Leistungen durch das Bauamt.

Für den Ausbau der Neubrückstraße wurde ein Ing. Büro hinzugezogen. Voraussichtliche Ausführung frühestens 2023.

In 2021 wurden alle Straßen und Wege im Stadtgebiet befahren. Diese Daten werden zur Bewertung der Straßenzustände und entsprechender Sanierungskonzepte herangezogen. Für diese Bewertung ist das Hinzuziehen eines externen Büros erforderlich. Die Vergabe dazu steht noch aus. Außerdem sind bei der Befahrung voraussichtlich Straßen vergessen worden und Dateisätze nachzubessern. Die Kosten der Erstbefahrung betragen rd. 155.000 €.

Maßnahmen barrierefreie Haltestellen:

Der Barrierefreier Ausbau der beidseitigen Haltestellen „Haupt“ und „Biekehöhe“ in Ostenland, wurde zusammen mit dem Kreis Paderborn in Sachen Sanierungsarbeiten der OD Ostenland ausgeschrieben und zwischenzeitlich auch beauftragt. Die Auftragssumme für die Haltestellen beträgt rd. 187.000 €. Veranschlagt waren Kosten von 185.000 € inkl. Ing. Leistungen. Die Bewilligung der Fördermittel des NWL lag vor Beauftragung vor.

Der Bau einer barrierefreien beidseitigen Haltestelle „Ostenländer Str.“ in Delbrück-Mitte, veranschlagte Kosten 95.000 €, Ing. Leistungen FB 6 wurde zusammen mit den Arbeiten am Minikreis und der Treppenanlage Brockestraße sowie Deckensanierungsarbeiten durchgeführt. Außerdem wurden zsl. Regenabläufe gesetzt. Für alle Maßnahmen bis auf ein Teilstück des Gehweges und die zsl. regenabläufe wurden Fördermittel beantragt und bewilligt. Förderung aus FöRiNah, Erhaltungsinvestitionen (Deckensanierung) und ÖPNV. Der Gesamtauftrag der v. b. Maßnahmen lag bei rd. 313.000 €. Hinzu kommen noch die Kosten des Ergänzungsauftrages der Rampenanlage, welche nicht förderfähig ist. Planung und Bauleitung der Gesamtmaßnahme FB 6.

Mit dem Ausbau einer Haltestelle mit Wendeanlage und B & R vor der Halle in Sudhagen wurde Mitte Februar 2022 begonnen. Beantragte Förderung 90 % von rd. 235.000,00 € Gesamtkosten. Der Bauauftrag belief sich auf rd. 300.000 €. Die geplanten Parkplätze sind nicht förderfähig. Alle Kostenansätze decken sich mit den beauftragten Baukosten. Die Bauarbeiten sollen kurz nach Ostern 2022 fertiggestellt sein. Planung und Bauleitung FB 6.

Weitere Anträge von barrierefreien Bushaltestellen (Fristverlängerung für Anmeldung bis Feb. 2022 wurde vom NWL gewährt):

Der Barrierefreier Ausbau der beiden einseitigen Haltestellen „Kampwiesen“ und „Waldweg“ in Anreppen wird zurückgezogen. Im Ersatz ist eine zentrale Haltestelle mit

Wendemöglichkeit für Busse am „Rasenweg“ vorgesehen. Diese Maßnahme soll für 2023 beantragt werden.

Barrierefreier Ausbau der einseitigen Haltestelle „Spielplatz“ in Bentfeld inkl. viergliedriger Wartehalle. Dieser Antrag wurde um eine beidseitige Haltestelle im Bereich des Fahrbahnteilers Nähe Kirche in Bentfeld ergänzt und für 2023 beantragt. Beantragte Förderung 90 % von rd. 145.000 €. Diese Maßnahme soll in 2023 zusammen mit den Zebrastreifen am Kreisverkehr in Bentfeld umgesetzt werden.

Der offizielle Antrag zum Ausbau eines zentralen Schulbusbahnhofes an der Ladestraße mit 11 Bussteigen und Ersatzbau des Parkplatzes an der Johannesschule sowie nunmehr einem Minikreisverkehr zur Anbindung an die Graf-Sporck-Straße wurde fristgerecht beim NWL eingereicht. Die Gesamtkosten der ursprünglichen Anmeldung ohne Minikreisverkehr (ursprünglich war eine Signalisierung vorgesehen) lagen bei rd. 1.710.000,00 €. Die aktuellen Baukosten inkl. Minikreisverkehr liegen lt. Antrag bei rd. 2.035.000 €. Alle Planungsleistungen erfolgten bislang durch den FB 6.

Von Seiten des NWL soll die noch ausstehende Verkehrsuntersuchung abgewartet werden um die Förderfähigkeit des geplanten Minikreisverkehrs einschätzen zu können. Soweit ein vorzeitiger Baubeginn für den Ersatzparkplatz Johannesschule zugesagt wird, soll dieser im Vorfeld bereits in den Sommerferien gebaut werden, was z. Zt. noch sehr ambitioniert erscheint.

Für die Errichtung von weiteren Wartehallen an bestehenden Haltestellen im Stadtgebiet sowie die Ergänzung von Fahrradbügeln sind Mittel im Investitionsplan eingestellt. Die Umsetzung erfolgt sukzessive. Die Ausschreibung der Hallen erfolgt zusammen mit anderen anstehenden Wartehallen der v. b. geplanten barrierefreien Haltestellen.

Weitere Planungen zum Dorfplatz Steinhorst, veranschlagte Kosten 270.000 €, Förderantrag zur „ländlichen Entwicklung“ wurde gestellt. Ausführung bis Ende 2022. Fördermittel 163.000 €.

Die Fördermittel zur Neugestaltung Dorfplatz Ostenland wurden bewilligt. Der Auftrag i. H. v. rd. 345.000,00 € wurde im Jan. 2021 erteilt. Die Maßnahme wurde förmlich abgenommen. Die Schlussrechnung wird derzeit vom Ing.-Büro geprüft und in Kürze erwartet.

Die Ergänzung von Regenabläufen an der Ostenländer Straße wurde beim Bau der Bushaltestellen unterhalb der Kreuzkapelle umgesetzt, veranschlagte Kosten 25.000 €

Das Parkleitsystem für die Innenstadt wurde ausgesetzt. Es soll nunmehr eine kostengünstige Überarbeitung der bestehenden Hinweisbeschilderung durchgeführt werden, der auch den Abbau unnötiger Schilder beinhaltet.

Straßenendausbau Stichweg Suterstraße in Westenholz, veranschlagt sind 20.000 €, die Maßnahme wurde bereits verschoben.

Weitere geplante Maßnahmen der Unterhaltung:

Versickerungsmulden Obernheideweg 30.000€

Regenablauf setzen Bayernweg 5.000€

Regenablauf setzen Feldmarkstraße 5.000€

Deckensanierung HB 22 8.000€

Deckensanierung In der Lippeaue 15.000€

Rigole tauschen Waldweg 7.000€

Erneuerung des Geländers Rampe Nordring zur Gartenschaurute

STRAßENBELEUCHTUNG

Standsicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten im ges. Stadtgebiet – Kosten rd. 5.000 €

Unterhaltungskosten: rd. 110.000 €

Stromkosten: rd. 190.000 €

Boke

Straßenbeleuchtung Teilbereich Hölzermannweg – Kosten rd. 3.600 €

Orientierungsbeleuchtung Wiekenbergstraße – Kosten rd. 3.900 €

Delbrück-Mitte

Orientierungsbeleuchtung Apfelbaumweg – Kosten rd. 5.500 €

Verlängerung eines Schutzrohres Friedrich-Ebert-Straße – Kosten rd. 300 €

Straßenbeleuchtung Fußweg Dessauer Str./Auf der Bleiche – Kosten rd. 3.400 €

Erschließung BG Lerchenweg (inkl. Lerchenweg) – Kosten Kabelverlegung rd. 90.000 €

IHK Neues Zentrum (Ausbau Marktstraße) – Kosten Straßenbeleuchtung rd. 8.000 €

Umsetzen einer Leuchte Parkplatz Himmelreich – Kosten rd. 2.400 €

Ausbau Knochenhorst – Kosten Straßenbeleuchtung inkl. Neubau KV und Umlegung

Straßenbeleuchtungskabel rd. 15.500 €

Umlegung Beleuchtungskabel Danziger Straße – Kosten rd. 1.800 €

Lippling

Nachrüstung FGÜ's Kreisverkehr Lippling -. Kosten Beleuchtung rd. 13.500 €

Erschließung BG Brakendiek – Kosten Kabelverlegung rd. 20.000 €

Ostenland

Dorfplatz – Kosten Straßenbeleuchtung rd. 15.000 €

Schöning

Erschließung BG Schnittker – Kosten Kabelverlegung rd. 7.900 €

Steinhorst

Orientierungsbeleuchtung Niggeweg – Kosten rd. 4.000 €

Sudhagen

Ausbau Buchsbaumweg – Kosten Beleuchtung rd. 16.200 €

Umsetzen einer Leuchte Bushaltestelle Schlinger Str. – Kosten rd. 1.900 €

Austausch Kugelleuchten/Sanierung Schlinger Straße – Kosten rd. 16.500 €

Westenholz

Orientierungsbeleuchtung Ziegelweg (Stichweg) – Kosten rd. 1.,500 €

Orientierungsbeleuchtung Flieger-Humann-Straße (BG Klas) – Kosten rd. 3.900 €

Umsetzen von 2 Leuchten Westenholzer Str. – Kosten rd. 1.700 €

Straßenbeleuchtung 2022 geplant

Standsicherheitsprüfung von Beleuchtungsmasten im ges. Stadtgebiet – Kosten rd. 5.000 €

Unterhaltungskosten: rd. 114.000 €

Stromkosten: rd. 210.000 €

Teilweise gepl. aus Vorjahren und auch Maßnahmen, die geschoben werden können.

Stadtgebiet

Nachrüstung Kreisverkehre – FGÜ – Kosten Beleuchtung rd. 40.000 € (förderfähig)
BMU – Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED – Kosten rd. 100.000 € (förderfähig zu 30 % - noch keine Bewilligung/Antragstellung ist erfolgt)
Umrüstung alte Kofferleuchten auf LED – Kosten rd. 110.000 € (förderfähig zu 100 % - noch keine Bewilligung/Antrag steht noch aus)
Austausch/Sanierung Kugelleuchten – Kosten rd. 15.000 €

Anreppen

Orientierungsbeleuchtung „BG Auf'm Kloster“ – Kosten rd. 5.000 €

Boke

Erschließung „BG Remmerts Kamp“ – Kosten Kabelverlegung rd. 4.500 €

Delbrück

Orientierungsbeleuchtung Lerchenweg – Kosten rd. 10.000 €
Parkplatz Johannes Grundschule – Kosten Beleuchtung rd. 15.000 €
Grüner Platz/Parkplätze, Außenanlagen Neues Rathaus, Teilbereich Kleine Straße
– Kosten Beleuchtung in Planung
Rietberger Straße – Kosten FGÜ-Beleuchtung rd. 4.000 €
Erschließung Stichweg Austenfeld – Kosten Beleuchtung rd. 7.500 €
Orientierungsbeleuchtung „Lindenweg“ – Kosten rd. 4.800 €
Ausbau BG Bertelsfeld – Kosten Beleuchtung rd. 2.000 €
Ausbau Jakobstraße – Kosten Beleuchtung rd. 30.000 €
Ausbau Schlaunstraße – Kosten Beleuchtung rd. 25.000 €
Anbindung Lerchenweg/Unterführung Rietberger Straße – Kosten Beleuchtung rd. 40.000 €
Kreisverkehr Ostenländer Str., Nachrüstung FGÜ's – Kosten Straßenbeleuchtung rd. 15.000 €
Treppenanlage Brockestraße – Kosten Beleuchtung rd. 3.000 €

Ostenland

Sanierung Kugelleuchten Auf dem Haupte – Kosten rd. 12.500 €
Orientierungsbeleuchtung BG Horstfeld I. BA – Kosten rd. 5.500 €
Sanierung OD – Kosten Optimierung Straßenbeleuchtung rd. 23.000 €
Erschließung BG Horstfeld II. BA – Kosten Kabelverlegung rd. 14.500 €

Steinhorst

Ausbau Niggeweg – Kosten Beleuchtung rd. 3.500 €
Sanierung Teilbereich Bergstraße – Kosten rd. 7.000 €
Ausbau Neubrückstraße – Kosten rd. 6.500 €
Dorfplatz – Kosten Beleuchtung rd. 10.000 €

Sudhagen

Bushaltestelle Dorfhalle – Kosten Beleuchtung rd. 12.000 €
Ausbau BG Schlinger Straße – Kosten Straßenbeleuchtung rd. 15.000 €
Erschließung BG Lipshof – Kosten Kabelverlegung rd. 6.000 €

Westenholz

Orientierungsbeleuchtung Westernwiesenweg – Kosten rd. 3.200 €
Erschließung „BG Höber“ – Kosten Kabelverlegung rd. 16.500 €
Ausbau Boikweg – Kosten Straßenbeleuchtung rd. 5.000 €

BEITRÄGE

Veranlagte Beiträge						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	€					
Kanalanschlussbeiträge	735.043	198.132	181.355	149.611	278.197	600.001
davon durch Ablösevertrag	245.902	186.782	178.455	145.111	246.952	231.551
Wasseranschlussbeiträge (netto)	85.422	59.292	66.723	54.471	251.180	184.550
davon durch Ablösevertrag	54.550	37.747	43.566	35.040	203.989	63.315
Summe	820.465	257.424	248.078	204.082	529.377	784.551

STÄDTISCHE KANALISATION

Investition Erweiterung Kanalnetz						
Stadtteil	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	€					
Anreppen	0	110.707	9.408	3.826	0	31.013
Bentfeld	0	0	0	0	123.214	1.860
Boke	0	0	71.754	173.603	0	1.061
Delbrück	236.636	2.412.239	29.021	1.790.463	609.990	167.627
Hagen	28.000	35.258	0	0	0	3.200
Lipling	248.429	587.560	0	14.932	79.435	1.416
Ostenland	5.822	41.108	53.310	0	3.956	21.170
Schöning	151.091	9.208	0	0	42.071	15.200
Steinhorst	0	0	378.490	616	292	595
Westenholz	0	0	232.317	140.716	0	39.701
Verbindungsleitungen	0	0	0	0	0	48.195
Hausanschlüsse	170.806	138.436	88.132	51.421	93.212	47.352
Kanalerneuerung	1.290.163	0	150.000	130.108	0	907.941
Sonstiges		4.897	15.763	0	1.684	9.499
Summe	2.130.947	3.339.413	1.028.195	2.305.685	953.854	1.295.830

Längen der Kanalleitungen (km)						
Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Schmutzwasserkanäle		122,338	121,798	121,150	120,714	120,091
Mischwasserkanäle		4,353	4,417	4,417	4,417	4,417
Regenwasserkanäle		100,249	99,664	99,388	99,172	99,155

Kosten für Kanal- und Kläranlagenunterhaltung						
Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	€					
Unterhaltung des Kanalnetzes, der Kläranlage und der Geräte	612.206	400.739	415.896	455.227	481.573	423.968
Sanierung Kanalnetz	190.799	51.941	16.678	11.653	39.932	92.986
Stromkosten Klärwerk/Kanalnetz	*	315.815	229.220	232.670	221.362	199.494
Fahrzeugunterhaltung	13.211	8.773	12.832	11.858	12.946	11.476
Abgaben n.d. Abwasserabgaben- und Landeswassergesetz	44.374	44.857	47.947	45.232	0	45.215
Verrechnung der Abwasserabgaben	0	0	0	0	0	0
Post- und Fernsprechgebühren	8.077	8.036	6.879	6.853	6.576	6.654
Abfuhr Klärschlamm	319.995	330.153	351.599	267.221	144.085	140.113
Abfuhr Deponieschlamm	4.748	5.472	5.472	3.021	4.607	4.156
Abwasseruntersuchungen	13.874	15.610	12.889	11.577	18.916	10.925
Summe	1.207.284	1.181.396	1.099.412	1.045.312	929.997	934.987

*zum Stichtag lagen noch nicht alle Jahresrechnungen vor.

Abwassermengen Zentralkläwerk Delbrück					
2021	2020	2019	2018	2017	2016
cbm					
1.803.658	1.695.852	1.644.105	1.625.966	1.721.662	1.587.886

Anzahl der entsorgten Kleinkläranlagen bzw. abflusslosen Gruben						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Kleinkläranlagen	1.061	1.048	1043*	993	983	981
abflusslose Gruben	51	44	48	48	47	47

* neue Datengrundlage zur Auswertung verwandt

Abfuhr von Fäkalschlamm bzw. Abwasser							
		2021	2020	2019	2018	2017	2016
Anzahl der Entsorgungen	Fäkalschlamm	745	681	724	641	645	568
	Abwasser	108	103	117	121	145	148
Gesamtmenge der Entsorgungen	Fäkalschlamm (cbm)	3.059	2.775	2.882	2.613	2.640	2.389
	Abwasser (cbm)	506	466	455	494	616	574

2021 im Abwasserbereich abgeschlossene Maßnahmen
(SW = Schmutzwasser / RW = Regenwasser)

Anreppen

- Schachtdeckelsanierung OD

Delbrück

- Regenrückhaltebecken Südstraße (südlich B64)
- Sanierung SW- / RW-Kanalisation Südstraße
- SW- / RW-Kanalverlängerung Rosenstraße-Bahnweg Teil 1
- Erschließung BG Lerchenweg SW- / RW-Kanal
- Kanalsanierung Marktstraße

Lipling

- PW Lipling
- Erschließung BG Brakendiek SW-Kanal

Ostenland

- Schachtdeckelsanierung

Schöning

- Erschließung BG Schnittker SW-Kanal

Westenholz

- Schachtdeckelsanierung

WASSERVERSORGUNG

Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
in Baugebieten (m)	2.942	1.537	810	505	455	283
im Außenbereich (m)	200	8.062	5.475	0	0	0
Gesamtlänge (m)	3.142	9.599	6.285	505	455	283
Gesamtkosten (€, netto)	906.999	1.818.546	1.937.268	253.892	70.075	43.086
Erneuerung (€, netto)	146.652	135.700	33.614	109.456	192.409	74.842

Gesamtrohrleitungsnetz					
2021	2020	2019	2018	2017	2016
km					
340,6	337,5	327,9	321,6	321,1	320,6

Vom Wasserwerk erstellte Hausanschlüsse					
2021	2020	2019	2018	2017	2016
78	104	74	93	87	79

Entwicklung der variablen Kosten der Wasserversorgung (netto)						
Bezeichnung	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	€					
Unterhaltung von Geräten	1.861	3.577	400	27	8	131
Stromkosten	222.192	235.237	220.233	232.924	201.073	198.018
Vergütung/Erstattung Stromsteuer	-20.532	-27.421	-21.150	-21.554	-17.281	-20.513
Unterhaltungsaufwand für die Anlagen der Wassergewinnung	70.957	81.412	119.667	203.829	116.870	62.059
Unterhaltungsaufwand für das Rohrnetz u. die Hausanschlüsse	193.587	146.034	120.077	131.701	104.240	84.271
Wasseruntersuchungen	8.958	8.078	6.758	10.609	10.732	10.522
Kfz-Unterhaltung incl. Treibstoff	14.110	7.191	11.182	9.735	9.679	11.043
Summe	491.132	454.108	457.167	567.271	425.321	401.631

STRASSENREINIGUNG

Umfang und Kosten der Straßenreinigung						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Länge der zu reinigenden Straße (lfdm)	48.072	48.072	48.072	48.072	48.072	48.072
Kosten der Reinigung (€)	17.408	15.428	15.999	21.427	22.813	18.961
Verwaltungskosten (€)	1.896	1.826	1.804	1.780	1.743	1.670

Kosten des Winterdienstes					
2021	2020	2019	2018	2017	2016
€					
23.144	2.943	6.606	11.672	10.185	10.568

Stromverbrauch und -kosten, Gasverbrauch und -kosten sowie Ölverbrauch und -kosten sowie Öloverbrauch und -kosten städt. Abnahmestellen

	2021										2020									
	Strom *)		Gas		Öl		Biogas Pellets etc.		Strom		Gas		Öl		Biogas Pellets etc.					
	kWh	EUR	kWh	EUR	Liter	EUR	EUR	EUR	kWh	EUR	kWh	EUR	Liter	EUR	EUR	EUR				
Schulen/Kindergärten/Sporthallen/ Sportheime/Dorfgemeinschaftshäuser			4.599.765	253.957	94.379	58.409	12.102		970.396	241.781	3.576.809	170.031	76.200	41.473	6.289					
Hallenbad			1.666.829	77.748	0	0	0		174.625	42.029	1.400.829	56.793	0	0	0					
Straßenbeleuchtung			0	0	0	0	0		752.151	185.901	0	0	0	0	0					
Klärwerk			1.003	277	0	0	0		782.007	174.035	69	181	0	0	0					
Abwasserpumpwerke			0	0	0	0	0		452.277	122.274	0	0	0	0	0					
Wasserwerk (Nettobeträge)			0	0	0	0	0		1.286.045	235.237	0	0	0	0	0					
Verwaltungsgebäude			125.636	6.963	0	0	5.142		39.431	25.381	37.737	1.858	0	0	1.027					
sonstige Verbrauchsstellen			900.994	48.469	38.742	21.030	12.462		538.781	150.132	760.430	34.919	43.039	27.046	4.746					
Insgesamt	0	0	7.294.227	387.415	133.121	79.439	29.706		4.995.713	1.176.770	5.775.874	263.782	119.239	68.519	12.063					

*) Jahresrechnungen lagen zu Stichtag noch nicht vor.

	2019										2018									
	Strom		Gas		Öl		Biogas Pellets etc.		Strom		Gas		Öl		Biogas Pellets etc.					
	kWh	EUR	kWh	EUR	Liter	EUR	EUR	EUR	kWh	EUR	kWh	EUR	Liter	EUR	EUR	EUR				
Schulen/Kindergärten/Sporthallen/ Sportheime/Dorfgemeinschaftshäuser	1.161.852	303.935	3.894.838	186.378	94.134	53.654	17.308		1.217.214	265.999	3.755.857	169.233	108.656	71.934	14.447					
Hallenbad	128.027	27.962	1.812.449	71.656	0	0	0		152.251	32.100	687.366	32.552	0	0	0					
Straßenbeleuchtung	747.487	160.007	0	0	0	0	0		801.284	175.077	0	0	0	0	0					
Klärwerk	823.154	158.646	157	181	0	0	0		780.780	148.708	19.898	1.033	0	0	0					
Abwasserpumpwerke	450.699	104.292	0	0	0	0	0		477.575	106.593	0	0	0	0	0					
Wasserwerk (Nettobeträge)	1.388.949	220.233	0	0	0	0	0		1.276.318	195.887	0	0	0	0	0					
Verwaltungsgebäude	73.756	17.241	127.621	5.879	0	0	3.078		60.306	13.322	87.867	3.787	0	0	0					
sonstige Verbrauchsstellen	711.948	168.392	918.410	43.016	33.639	30.152	3.817		688.560	169.627	849.349	37.013	35.644	24.870	0					
Insgesamt	5.485.872	1.160.709	6.753.475	307.110	127.773	83.805	24.203		5.454.288	1.107.314	5.400.337	243.618	144.300	96.804	14.447					

Bestandsübersicht des Fuhrparks						
Fahrzeug/Gerät	Kennzeichen	Erstzulassung	im Einsatz seit	Leistungsstand 31.12.2021	Anschaffungskosten €	Techn. Zustand *)
Bauhof, Straßen - Wege - Wasserläufe, Beschilderung und Gebäudeunterhaltung						
Transporter	PB-DE 2017	11/15	11/15	106120	29.435	2
VW-Transporter	PB-DE 2015	07/12	11/14	56.513	22.900	2
Ackerschlepper	PB-DE 2016	2014	12/14		43.970	3
Traktor Iseki	PB-DE 2014	2014	05/2014	3803	42.566	2
Unimog	PB-DE 2013	2013	2013	3.255	170.000	3
VW Transporter	PB 2206	2006	2006	11.352	21.452	5
VW-Transporter	PB-DE 2061	2013	2013	164.004	29.468	2
Ford Ranger Pick-up	PB 2060	2011	2011	102.168	20.813	3
Mercedes Sprinter	PB-DE 2021	2016	08/16	103.106	41.626	2
LKW	PB-DE 2019	2016	01/16	42.160	87.705	1
JCB Fastrac	PB-DE 2018	2016	02/16	65.460	172.550	2
Bagger Kramer				7012	52.152	5
Bagger	PB-DE 2005	2006	2009	12.328	40.234	5
Anhänger	PB-2367	1993	5/98	10603	7.414	3
Anhänger 7,8 t	PB-2565	1989	1989		12.424	5
Anhänger	PB-DE 2008	2017	2017		4.272	1
VW-Bulli	PB-DE 2054	2018	2018	35769	31.297	1
JCB Bagger	PB-DE 29	2016	2018	3767	71.059	2
VW Caddy	PB-DE 107	2019	2019	25488	17.250	1
Skoda Yeti	PB-DE 110	2016	2020	45430	15.000	1
Anbaugeräte						
Hydro-Schlegelmulcher		2005	2005		6.559	5
Sohlenfräse u. Grabenlöffel		2005	2005			5
Lichttraumprofilsäge		2015	2015		8.186	2
Aufbaumähergerät GILBERS		2016	02/16		54.811	2
Aufsatzstreuer		2003	2003		19.500	4
Schneepflug		gebraucht				5
Schneepflug CIRRON SL 30		2016	2016		17.257	1
Schneepflug		1993	12/1993		6.391	2
Schneeräumschild für Iseki			2015		1.844	1
Seitenmäher für Unimog		2013	2013		14.851	3
Zwischenachserdhobel		2013	2013		27.897	4
Kehrmaschine für Unimog		2016	2016		18.647	2
Einweckschlegelmäher		2006	2007		6.559	3
Silo-Streuautomat			2009		25.948	2
Wildkrautbürste		2012	2012		7.000	3
Trilo Kehr- und Saugwagen		2014	11/2014		34.053	4
Holzhäcksler	PB-DE 2101	2012	2012	993	32.011	3
Heißluft-Wildkrautvernichter		2016	2016		14.331	2
Sinkkastenreiniger		2016	2016		19.320	2
Stratos Salzstreuer		2018	2018		24.474	1
Gilbers Schlegelmulcher		2018	2018		9.062	2
Hydraulische Heckenschere		2018	2018		2.509	2
3-Seiten Kipp Anhänger		2019	2019		26.002	1
Hubarbeitskorb für Traktor		2019	2019		10.290	1
Stehr Bankettgrader		2019	2019		58.727	1
Sauger für EichenprozeSSIONsspinner		2020	2020		1.177	1
Schneeschild Compact MS 30		2020	2020		11.953	1
Wildkrautbürstenvorsatz		2021	2021		2.023	1
*) 1=gut / 2=reparaturbedürftig / 3=dringend reparaturbedürftig / 4=erhöhte Verbrauchswerte (Öl/Kraftstoff) / 5=Ersatzbeschaffung vorges.						

Bestandsübersicht des Fuhrparks						
Fahrzeug/Gerät	Kennzeichen	Erstzulassung	im Einsatz seit	Leistungsstand 31.12.2021	Anschaffungskosten €	Techn. Zustand *)
Grünanlagen, Friedhöfe, Sportplätze						
LKW	PB-2076	2006	2006	152645	48.974	4
LKW Iveco	PB-DE 2011	2012	2012	98901	46.160	4
Fiat Ducato Transporter	PB-DE 2002	2009	2009	121907	33.999	5
Fiat Ducato Bulli	PB-DE 150	2012	2012	75594	31.950	4
Traktor Iseki einschl. Frontsichelmäher	PB-FA 824	2007	2007	6314	32.000	5
Ransomes Sichelmäher MP493		2016	07/16	3494	71.542	2
Mini-Bagger		2007	2007	3003	28.800	3
Anhänger für Mini-Bagger	PB-D 2012	2007	2007		4.400	3
Kehrmaschine "Wiedemann"		2002	2002		12.500	5
Fräse, Agria		2002	2002		7.000	5
Schneeräumer für Agria Fräse		2005	01/05		900	2
Salzstreuer		2006	2006		2.075	5
Rasensämaschine		07/01	07/01		6.647	4
Rasensodenmaschine		1980	1980			5
Wasserfass		1989	1989		1.023	5
Frontmäher		1988	1988		5.726	5
Hartplatzpflegegerät		2004	2004		9.800	3
Frontkehrmaschine f. Winterdienst		1990	1990		2.045	4
PKW-Anhänger Bökmann	PB-DE 2004	2009	2009		1.690	3
Kunstrasenreiniger f. Sportplätze		2009	2009		17.435	2
Agria Mähraupe		2017	2017		30.952	4
Bema Kehrmaschine		2009	2009		5.761	4
Kalinke Rasenstriegel		2019	2019		4.463	1
Kalinke Verti Drain		2019	2019		31.464	1
Ransomes Großflächenmäher MP 495 (Sportplätze)		2019	2019		97.878	2
VW Transporter	PB-DE 103	2019	2019	25100	Leasing	1
Bodenumkehrfräse		2020	2020		5533	1
Rasenstriegel		2021	2021		4738	1
Amazone Grasshopper		2021	2021		33047	1

*) 1=gut / 2=reparaturbedürftig / 3=dringend reparaturbedürftig / 4=erhöhte Verbrauchswerte (Öl/Kraftstoff) / 5=Ersatzbeschaffung vorgesch.

Bestandsübersicht des Fuhrparks						
Fahrzeug/Gerät	Kennzeichen	Erstzulassung	im Einsatz seit	Leistungsstand 31.12.2021	Anschaffungskosten €	Techn. Zustand *)
Kläranlagen und Kanalisation						
VW-Caddy	PB DE-2000	04/07	07/11	199.895	7.866	3
Transporter, Sprinter	PB-2907	2005	01/05	134.834	27.400	5
VW-Bulli	PB-DE 106	05/19	05/19	56.132	26.800	1
Unimog	PB-2161	1993	8/93	147.911	92.033	4
Traktor IHC	PB-2465	1981	1987		26.587	2
Anhänger Krukenmeier	PB-268					2
Güllefass		1987	2014		2.400	1
Wasserwerk						
VW Caddy	PB-DE-2052	09/2014	09/2014		23.440	1
Mercedes Vito	PB-DE 2051	07/2013	07/2013		34.450	2
VW Caddy	PB-DE 2050	07/11	07/11		19.860	5
Opel Meriva	PB-DE 2053	02/09	03/15		7.540	3
VW Caddy	PB-DE 2055	03/17	09/20			1
Anhänger Krukenmeier	PB-DE 2001	02/2008	02/2008		1.517	2
*) 1=gut / 2=reparaturbedürftig / 3=dringend reparaturbedürftig / 4=erhöhte Verbrauchswerte (Öl/Kraftstoff) / 5=Ersatzbeschaffung vorges.						

Fahrzeugbestand absolut (31.12.2021)									
Fahrzeug	Bauhof	Straßen	Grünanlagen	Sportplätze	Friedhöfe	Spielplätze	Wasserwerk	Klärwerk	Gesamt
LKW		1	2						3
PKW/Transporter	3	5	2		1	1	5	3	20
Unimog		1	1					1	3
Traktor		3	1					1	5
Bagger	3		1						4
Mäher			1	1			1		3
Sonstiges		31	16	2			1	1	51
Gesamt	6	41	24	3	1	1	7	6	89

STRASSENBAU

Ausgaben für die Unterhaltung der Wirtschaftswege						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Wirtschaftswegebau	608.038	334.312	242.291	146.535	218.960	67.416
Wirtschaftswegeunterhaltung	26.904	26.299	25.217	8.588	11.298	26.858
Baumpflege	73.990	59.557	67.255	39.490	25.835	23.958
Gesamt	708.932	334.763	334.763	194.613	118.232	230.378

GRÜNANLAGEN

Baumpflanzungen in Baugebieten und an Ortsdurchfahrten						
Stadtteil	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	gepflanzte Bäume					
Anreppen	12	2	0	0	0	1
Bentfeld	2	8	9	0	0	0
Boke	25	8	11	2	25	2
Delbrück	48	12	13	37	42	39
Hagen	3	2	4	2	0	4
Lipling	4	5	20	0	0	0
Ostenland	3	0	2	1	5	1
Schöning	5	2	0	4	0	8
Steinhorst	4	0	2	0	0	0
Westenholz	9	2	1	3	23	5
Summe	115	41	62	49	95	60

Anpflanzung von Obstbäumen					
2021	2020	2019	2018	2017	2016
3	23	72	110	143	88

Maßnahmen Bauhof 2021

- Anreppen:** -Rückbau der Mobilheime mit kompletter Infrastruktur
- Bentfeld:** - Kiga: Aufbau eines neuen Spielhäuschens
- Boke:** -neuer Kombiturm Paradiesstraße
- Delbrück:** -Parkplatz Boker Straße und Himmelreich neu bepflanzt
-Ausgleichspflanzung für Kläranlage
-Neues Regenrückhaltebecken bepflanzt
-neuer Kombiturm Karlstraße
-neuer Kombiturm Baumschulenweg
-neuer Kombiturm Franz-Stock-Str.
-neuer Kombiturm Tegetfeld
- Hagen:** -Umbaumaßnahmen Kiga Sudhagen
- Lippling:** -Neuer Kombiturm Pfälzer Weg
-neues U3 Gerät Bernhard-Scherer-Str.
- Ostenland:** -Mithilfe beim Neubau des Dorfplatzes
-Abbau Spielgeräte und Zaun Außengelände
- Steinhorst:** -Schützenplatz Rasen eingesät
- Schöning:** -Unterstützung beim Erstellen des Spielgerätes auf dem Sportplatz
-Baugebiet Unternehmertafel aufgestellt
- Westenholz:** -Oberheideweg 250 Hainbuche nachgepflanzt als Heister 150-200 cm
-Unterstützung bei der Rep. der Spielgeräte am Spielplatz des Sportplatzes
- in allen Ortsteilen**
- Laubsammelstellen aufgebaut und wöchentliche Entleerung vorgenommen.
 - Bedingt durch die wüchsige Vegetation im Jahr 2021 erhöhter Pflegeaufwand im Grünbereich
 - Bedingt durch zwei trockene Sommer mehr Baumfällungen im Winter 2021 nötig gewesen
 - Wintereinbruch Februar 2021
 - Müllaufkommen bei Glascontainer Standorten
 - Erweiterung der Blühflächen im Stadtgebiet
 - Eichenprozessionsspinner Beseitigung

KLIMASCHUTZMANAGEMENT

ALLGEMEINES

Seit Januar 2019 gibt es bei der Stadt Delbrück eine halbe Stelle für das Klimaschutzmanagement (Fördervorhaben 03K08589, Titel „KSI: Klimaschutzmanagement bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Delbrück“. Laufzeit: 01.01.2019-31.12.2021).

Aufgaben der Klimaschutzmanagerin sind u.a.:

- Vorbereitung, Planung, Initiierung und Koordination der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Delbrück
- Akquise und Management von Fördermitteln für Klimaschutzmaßnahmen
- Vorbereitung und Planung von Entscheidungen
- Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung der Arbeit der Delbrücker Klimakommission
- Regelmäßige Teilnahme an Vernetzungstreffen und Fortbildungsveranstaltungen

PROJEKTE

Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2021 umgesetzt bzw. initiiert:

Erneuerbare Energien/Bauen/Sanierung

- **Bürger-Infoveranstaltungen:** Im Mai/Juni 2021 wurden in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW und dem Bundesverband Gebäudegrün zwei Webinare zu den Themen „Sonne im Tank“ und „Dachbegrünung“ organisiert. Insgesamt 47 Personen nahmen teil.
- **Energieberatung:** Die 2020 gestartete Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale NRW wurde fortgeführt. Energieberater Thomas Rohrer wurde durch Ulrich Honigmond abgelöst. 39 Personen wurden telefonisch von Herrn Honigmond beraten.
- **Gründachförderung:** Seit April 2021 wird die Begrünung von Dächern (Bestand oder Neubau) im Stadtgebiet von Delbrück mit 10.000 EUR jährlich gefördert. Die Mittel stammen aus dem Budget der Klimakommission. Es wurden 10 Förderanträge gestellt, von denen 8 bewilligt wurden.

Mobilität

- **E-Fahrzeug:** Es wurden Fördermittel für ein weiteres E-Fahrzeug für die Verwaltung beantragt und das Fahrzeug angeschafft (Corsa-E).
- **E-Ladeinfrastrukturkonzept:** Es wurden Fördermittel für die Erstellung eines E-Ladeinfrastrukturkonzeptes für die Stadt Delbrück beantragt und der Auftrag zur Erstellung des Konzeptes vergeben.
- **Radverkehrskonzept:** Die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes (in Ergänzung zum Radnetz OWL) wurde in Auftrag gegeben.
- **Stadtradeln:** Im 05.-25.09.2021 fand wieder die Klimabündnis-Aktion Stadtradeln statt. 681 Personen nahmen teil.

Bildung

- **Bezuschussung Ferienfreizeiten*:** Seit Mai 2021 können sich Träger der offenen Jugendarbeit und Vereine aus Delbrück um einen Zuschuss für die Organisation von Bildungseinheiten auf Ferienfreizeiten mit Bezug zum Klima- und/oder Umweltschutz bewerben. Die Klimakommission entscheidet über die Bewerbungen und die Höhe des Zuschusses. 2021 gingen drei erfolgreiche Bewerbungen ein. Die bezuschussten Maßnahmen wurden wie geplant durchgeführt.
- **Kindermeilenkampagne:** Es nahmen im Mai/Juni 7 Kindergärten und die Grundschule Ostenland an der Klimabündnis-Aktion „Kleine Klimaschützer unterwegs“ teil.
- **Energiesparmodell:** Das 4-jährige Projekt „Einführung eines Energiesparmodells an Delbrücker Schulen und Kitas“ wurde vorbereitet. Fördermittelbeantragung, Information der Einrichtungen, Vergabe der externen Projektbegleitung.

Kommunale Liegenschaften

- **PV auf kommunalen Liegenschaften:** Aufbauend auf die zu Anfang des Jahres abgeschlossene PV-Potentialuntersuchung, wurden statische Untersuchungen ausgewählter Gebäude in Auftrag gegeben und unterschiedliche Vorschläge erarbeitet. Es wurden Förderanträge bei der Bezirksregierung Arnsberg für PV-Anlagen auf den Dächern von drei Gebäuden gestellt.
- **Naturstadt:** Nachdem die Stadt Delbrück 2020 beim Ideenwettbewerb Naturstadt als eine von 40 bundesweiten Kommunen ausgezeichnet wurde, wurden 2021 die Ideen konkretisiert und mit der Umsetzung im Bereich des Schul- und Sportcampus gestartet.

Klimaschutz im Alltag

- **Nachhaltigkeitspreis*:** Die Klimakommission verlieh Ende des Jahres wieder den Delbrücker Nachhaltigkeitspreis für besonderes Engagement in Klima- und Umweltschutz
- **1000-Bäume Aktion*:** Im Rahmen einer großangelegten Aktion der Klimakommission wurden im Herbst 1083 Obstbäume an Delbrücker Bürgerinnen und Bürger verteilt.

Die mit * gekennzeichneten Projekte wurden gemeinsam mit der Klimakommission umgesetzt.

SONSTIGES

Im Juli 2021 wurde ein Förderantrag auf ein Anschlussvorhaben Klimaschutz gestellt, welches im Dezember 2021 bewilligt wurde (Laufzeit: 01.01.2022-31.02.2023).

FRIEDHOFSWESEN

Bestattungswesen							
		2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bestattung in	Reihengräbern	17	10	10	16	16	19
	Kindergräbern	0	2	0	2	1	0
	neu erworbenen Wahlgräbern (Sargbestattung)	23	31	23	18	25	27
	vorhandenen Wahlgräbern (Sargbestattung)	53	57	57	65	58	52
	vorhandenen Wahlgräbern (Urnenbestattung)	35	17	32	41	18	14
	Urnengräbern	33	42	39	46	29	43
	Tiefengräbern	2	0	2	2	2	0
	pflegefreien Urnengräbern	18	36	21	34	23	19
	pflegefreien Reihengräbern	9	10	11	7	6	7
Gesamt		190	205	195	231	178	213
	Umbettungen	3	0	1	4	3	0

BAUORDNUNG

Art der Bearbeitung	Antragsart							Gesamt
	Neubau	Umbau / Änderung	Nutzungs- änderung	Abbruch	Nachtrag	Ver- längerung	Neubau Frei- stellungs- verfahren	
2021	2	3	4	5	6	7	20	
Eingang Antrag	153	60	34	22	32	21	39	361
Teilbaugenehmigung	1	-	-	-	-	-	-	1
Befreiung/Abweichung	-	1	-	-	-	-	-	1
Genehmigung	105	42	24	-	30	13	8	222
Rohbauabnahme	13	4	1	-	1	-	-	19
Schlußabnahme	16	3	7	-	1	-	-	27
Ablehnung	5	5	2	-	-	1	-	13
Gesamt	293	115	68	22	64	35	47	644
Gebührensommen		2021						
Baugenehmigungsgebühren		448.699,00 €						
Verlorene Gebühren		12.381,50 €						
Zwangs- u. Bußgelder		46.940,50 €						